ETAT D'AVANCEMENT DES PLANS D'AMENAGEMENT

Préfecture	Intitulé du document	BET en charge	Date visa du marché	Date ordre de service	Date de la réunion de lancement	Rapport d'établissement		Phase diagnostic		Phase 1/5000		Phase 1/2000		Commission Technique Locale					Date envoi de la version corrigée après CTL à la DU	Enquêtes publiques / Délibération communales			Date envoi pour homologation	Date d'homologation	Observations
						Date de remise	Date de validation	Date de remise	Date de validation définitive	Date de remise	Date de validation définitive	Date de remise	Date de validation définitive	Date de validation définitive	Date remise exemplaire pour CTL par BET	Date envoi à la Préfecture	Date tenue de la CTL	Date de finalisation et de correction après CTL		Date envoi pour DC/EP	Date d'ouverture de l'enquête publique	Date délibération communale			
Rabat	PAU Rabat	BET APUR	28-12-07	21-02-08	21-03-08	08-04-08	23-05-08	27-2-09	25-5-09	15-12-09	18-12-09	14-06-10	Juillet 2012	-	-	18-10-12	28-02-13	07-02-14	20-03-15						
	PAS patrimoine de la ville de Rabat	CHORFI	9-10-12	01-11-12	21-11-12	14-01-13	23-01-13	15-07-13	08-04-14	11-08-14	08-01-15	04-03-15	17-06-15	17-06-15	-	16-07-15	12-04-16	20-07-16	22-07-16	21-07-16	10-10-16				
	PAS de sauvegarde de la Médina de Rabat	IRAQUI Ahmed	30-12-10	14-03-11	04-04-11	18-04-11	27-04-11	15-05-12	24-08-12	24-10-12	04-12-13	20-03-14	06-04-15	06-04-15	19-06-15	06-07-15	12-04-16	20-07-16	22-07-16	21-07-16	10-10-16				
	PA sectoriel de Akrach	AURS	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	13-06-06	-	-	-	03-11-06	20-12-06	-	10-11-08	
Salé	PAU Salé	BET APUR	15-04-08	22-04-08	22-05-08	12-06-08	16-06-08	16-03-09	25-05-09	15-12-09	18-12- 09	15-03-13	-	-	-	04-05-16	20-07-16								
	PA CR Ameur	BEGDOURI	27-12-12	11-02-13	11-02-13	26-03-13	29-03-13	31-05-13	26-02-14	02-10-14	19-12-14	12-01-15	12-05-15	12-05-15	15-05-15	22-05-15	17-06-15	22-07-15	29-07-15	29-07-15	07-09-15 (09-10-15)	20-10-15	23-03-16		
	PA CU Sidi Abi Al Kanadil	BET BENNANI Mohamed	05-12-11	01-02-12	01-02-12	06-04-12	16-04-12	05-11-12	07-01 -13	02-10-14	19-12-14	25-03-15	12-05-15	12-05-15	15-05-15	22-05-15	17-06-15	22-07-15	29-07-15	29-07-15	07-09-15 (09-10-15)	21-10-15	23-03-16		
	PA CR Shoul	A1V2	27-12-12	11-02-13	11-02-13	13-03-13	18-03-13	09-10-13	02-04-14	10-10-14	24-11-14	06-04-15	13-05-15	13-05-15	15-05-15	22-05-15	15-06-15	22-07-15	29-07-15	29-07-15	14-09-15 (14-10-15)	21-10-15	23-03-16		
	PA sauvegarde de la Médina de Salé	Nabil RAHMOUNI	27-12-12	11-02-13	07-02-13	18-04-13	23-04-13	06-12-13	12-05-14	01-08-14	08-04-15	30-10-15	03-05-16	03-05-16	-	19-04-16	30-06-16								